



DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

Obra: PPCI CAMPUS PELOTAS **Endereço: Praça Vinte de Setembro, nº 455**
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense **Cidade: Pelotas / RS**

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1. PROJETOS							R\$ 14.633,20	100%	14.633,20	100,00%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 17.450,74	17%	R\$ 47.219,66	46%	R\$ 33.874,98	33%	R\$ 4.106,06	4%	102.651,44	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 2.551,60	100%	2.551,60	100,00%
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES			R\$ 5.494,65	100%					5.494,65	100,00%
6. SUPERESTRUTURA					R\$ 6.556,01	100%			6.556,01	100,00%
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R\$ 9.198,22	20%	R\$ 13.797,33	30%	R\$ 14.257,24	31%	R\$ 8.738,31	19%	45.991,10	100,00%
8. ESQUADRIAS	R\$ 1.850,52	1%	R\$ 77.721,88	42%	R\$ 79.572,40	43%	R\$ 25.907,29	14%	185.052,10	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 63.115,31	15%	R\$ 147.269,06	35%	R\$ 147.269,06	35%	R\$ 63.115,31	15%	420.768,74	100,00%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA			R\$ 128,73	100%					128,73	100,00%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	R\$ 35.687,02	12%	R\$ 98.139,32	33%	R\$ 110.034,99	37%	R\$ 53.530,54	18%	297.391,87	100,00%
15. REVESTIMENTOS	R\$ 9.243,00	20%	R\$ 13.864,50	30%	R\$ 13.864,50	30%	R\$ 9.243,00	20%	46.215,01	100,00%
16. VIDROS			R\$ 1.496,70	50%	R\$ 1.496,70	50%			2.993,39	100,00%
17. PINTURA	R\$ 7.714,29	9%	R\$ 23.142,86	27%	R\$ 25.714,29	30%	R\$ 29.142,87	34%	85.714,31	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.827,94	11%	R\$ 1.827,94	11%	R\$ 1.827,94	11%	R\$ 11.133,82	67%	16.617,64	100,00%
20. EQUIPAMENTOS			R\$ 106.676,61	30%	R\$ 106.676,61	30%	R\$ 142.235,48	40%	355.588,71	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 19.140,04	25%	R\$ 19.140,04	25%	R\$ 19.140,04	25%	R\$ 19.140,04	25%	76.560,15	100,00%
22. FORRO					R\$ 110,98	50%	R\$ 110,98	50%	221,96	100,00%
24. PISO	R\$ 6.493,81	17%	R\$ 10.695,69	28%	R\$ 9.549,72	25%	R\$ 11.459,67	30%	38.198,89	100,00%
Total da Etapa	R\$ 171.720,90	10,08%	R\$ 566.614,97	33,27%	R\$ 569.945,46	33,46%	R\$ 395.048,16	23,19%	R\$ 1.703.329,50	100,00%
Total Acumulado	R\$ 171.720,90	10,08%	R\$ 738.335,87	43,35%	R\$ 1.308.281,34	76,81%	R\$ 1.703.329,50	100,00%	R\$ 1.703.329,50	

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417